

1-1. 순천 예술의 전당 건립

공약번호 1-1

사업 구분	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input type="checkbox"/>	재원	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 70%
	계속 <input type="checkbox"/>		정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>				임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

공약 순천 예술의 전당 건립

목표 (2022. 7월) 계획수립 및 의견수렴 ▶ (2026. 6월) 예술의 전당 건립 행정절차 추진
시민은 문화향유권 향상, 문화예술인은 창작·공연 등 문화예술활동 활성화

I 사업개요

- 사업기간 2022. 7. ~ 2029. 12.
- 사업장소 연향동 815-31번지 외 4필지
- 사업비 150,000백만원
- 사업규모 부지면적 30,000㎡, 연면적 15,000㎡ / 지하 1층, 지상 3층
- 사업내용 뉴미디어(New Media)형 예술의 전당 건립
 - 대공연장(1,100 ~ 1,500석), 소공연장(400석), 미술관, 전시관(디지털갤러리) 등

I 추진실적

타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수	'22. 10.
지자체 현황조사 및 벤치마킹	수시
▪ 국내 : 여수 예술마루, 세종 예술의 전당 외 6개소 / 국외 : 홍콩	
자문위원회 구성 및 자문위원 회의(2회)	'23. 3. / 8.
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간보고회	'23. 5
예술의 전당 민자 유치 활동(3회)	'23. 6. / 11. / '24. 3.
유관부서 추진상황 공유 및 의견수렴	수시
용역 최종보고회 및 완료	'24. 11.
전남도지사 시군 정책비전투어 복합문화공간 조성 건의	'25. 3. 13.
우수 사례 벤치마킹(국립현대미술관, 피규어 전시관)	'25. 4. ~ 5.
벤치마킹(국립현대미술관, 피규어 전시관, 대구간송미술관)	'25. 4. ~ 10.

추진일정

1단계 (행정절차) 2022. 7. ~ 2026. 12.

타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	2022. 10. ~
순천 예술의 전당 자문위원회 구성	2023. 3.
(미술관) 사전협의 및 설립타당성 사전 평가	2026.
타당성 조사 및 투자심사	2026. ~ 2027.

2단계 (설계준공) 2027. 1. ~ 2029. 12.

기본 및 실시설계 용역	2027.
▪ 도시계획 시설 결정, 교통영향평가, 사전 재해 영향성 평가 등 행정절차 추진	
공사 착공 및 준공	2028. ~ 2029.

3단계 (개관) 2030. 1 ~ 3.

예술의 전당 개관 준비 및 개관	2030. 1. ~ 3.
-------------------	---------------

연도별 자원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026~	
합계	150,000	-	150,000	100	-	-	-	149,900	
시비	150,000	-	150,000	100	-	-	-	149,900	

연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분	이행률	추진계획
2022	3분기	10% - 추진계획 수립
	4분기	
2023	1분기	15% - 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구 용역 추진
	2분기	
	3분기	
	4분기	
2024	1분기	50% - 순천 예술의 전당 입지 선정 - 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구 용역 완료
	2분기	
	3분기	
	4분기	
2025	1분기	70% - 우수사례 벤치마킹 - 시립미술관 건립 관련 사전협의 및 설립 타당성 사전평가 준비 *전문인력(학예연구사) 배치 요청
	2분기	
	3분기	
	4분기	
2026	1분기	100% - 시립미술관 건립 관련 사전협의 및 설립 타당성 사전평가 - 타당성 조사 및 투자심사
	2분기	

추진부서

주무부서 문화예술과장 김양희

팀장 문화도시팀장 정수연

담당자 정수연 (☎6789)