

1-2,3. 순천형 종합 스포츠파크 조성 (시민공간 환원)

공약번호 1-2, 1-3

사업 구분	신규 <input type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input type="checkbox"/>	재원	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 90%
	계속 <input checked="" type="checkbox"/>		정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>		임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	
			추진완료 <input type="checkbox"/>					
			이행후 계속 <input type="checkbox"/>					

중앙정부 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)
-------------	---

공약	순천형 종합 스포츠파크 조성 팔마골프연습장 시민 공간 환원
목표	(2023. 4월) 스포츠파크 입지선정 ▶ (2028. 12월) 스포츠 파크 조성 완료 생활밀착형 체육시설 인프라 구축 가족친화형 시민 복합공간 조성

사업개요

사업기간	2021. ~ 2028.
위 치	순천시 대룡동 일원
사업내용	남해안남중권 거점 스포츠 기반 시설 조성 등 - 축구장(4), 야구장(2), 풋살장(6), 다목적체육관 등
조성면적	319,595㎡내외
사 업 비	465억 원(국.도비 84.5 시비 380.5)

추진실적

타당성 및 입지기준 분석 용역	2021. 5. ~ 2022. 2.
타당성 검토 및 입지선정 용역	2022. 7. ~ 2023. 12.
팔마골프연습장 시민 공간 환원 통합 추진	2023. 12.
기본계획 수립 용역	2024. 9. ~ 2025. 8.

추진계획

[2025년도] 토지 보상 사전절차(추진중)

- 개발행위허가 제한, 보상계획 공고, 보상협의회 구성 등
- 기본계획수립용역, 공유재산관리계획, 중앙투자심사 등 행정절차 이행

[2025년~2026년] 토지보상, 도시계획시설결정 및 실시설계 용역

[2026년~2028년] 스포츠파크 실내·외 시설 조성, 준공 후 순차적 개

연도별 자원투자

구분	합계	2021	2022	2023	2024	2025	2026 이후
합계	46,500	100	100	-	150	10,000	36,150
국비	8,450	-	-	-	-	-	8,450
시비	38,050	100	100	-	150	10,000	27,700

연도별 목표 및 추진계획

(단위: 백만원)

구분		이행률	추진계획
2022	3분기	10%	후보지 입지기준 선정
	4분기	20%	관련부서 토론, 전문가 자문 및 공청회 개최
2023	1분기	25%	입지선정 및 타당성 조사용역 착수
	2분기	30%	최적 입지후보지 선정
	3분기	35%	후보지별 평가
	4분기	40%	입지선정 및 타당성 조사용역 완료(최종 입지 선정)
2024	1분기	40%	부지확정 및 기본계획 구상
	2분기	45%	기본계획 수립 용역 착수
	3분기	50%	기본계획 용역 및 각종 절차 추진
	4분기	55%	개발행위 허가구역 지정
2025	1분기	65%	기본계획 수립 용역 완료, 공유재산 심의
	2분기	75%	공유재산 관리계획 수립
	3분기	80%	지방재정(중앙) 투자심사, 토지보상협의회 구성, 보상계획열람 공고, 감정평가 등
	4분기	90%	토지보상, 기본 및 실시설계 완료
2026	1분기	100%	도시관리계획 결정고시, 기본 및 실시설계 착수
	2분기 ~	100%	공사 착공, 이후 연차적으로 경기장 조성(2028년 준공)

추진부서

주무부서 체육산업과장 김양희	팀장 체육시설조성팀장 권준표	담당자 이용우 (☎6661)
-----------------	-----------------	-----------------