

2-6. 사회복지 공유공간 마련

공약번호 2-6

사업 구분	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>	재원	예산 <input type="checkbox"/>	추진율 100%
	계속 <input type="checkbox"/>		정상추진 <input type="checkbox"/>		임기 후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input checked="" type="checkbox"/>	
			추진완료 <input checked="" type="checkbox"/>					
			이행후 계속 <input type="checkbox"/>					

중앙정부 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)
-------------	---

공약 사회복지 공유공간 마련

목표 (2022. 7월) 복지 거점공간 마련 협의 ▶ (2026. 1월) 사회복지 공유공간 마련
사회복지 클러스터 구축을 통한 민관 일류순천 복지 거버넌스 구현

사업개요

사업기간 2022. 7. ~ 2026. 6.

입주단체 3개소

- 순천시지역사회보장협의체, 순천시사회복지협의회, 순천사회복지사협회

기 능 민·관 복지인력 역량강화 교육, 복지기관 복·융합 공간 등

- (공간구성) 커뮤니티 공간, 소회의실(세미나실), 대회의실 등

- (역 할) 복지종사자의 교육, 훈련 복지센터기능+민간단체 역량강화

- (기 능) 사회복지기관의 사업 총괄기능, 교육기능, 복지편의 기능

추진실적

관계부서 및 민간기관 공유공간 마련 검토 협의	2022. 8.
유관부서 추진상황 공유 및 의견수렴	수시
공동모금회 '나눔문화확산지원사업'배분 신청	2025. 4.
시 소유 유휴공간 확보(舊 상사어린이집)	2025. 7.
리모델링 공사 착공 및 준공	2025. 10.~ 11.
공유공간 조성완료 및 입주	2025. 12.
사회복지 공유공간 "함께"운영	2026. 1.



순천시 상사면 응령동길 56

추진계획

계획

(사업완료 및 지속관리) 2025. 12. ~ 2026. 6.

공유공간 관리방안 수립	2026. 1.
공유공간 관리방안 정비 및 운영, 관리	2026. 3.

연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분	이행률	추진계획
2022	3분기	5% - 관계부서 및 민간기관 공유공간 마련 협의
	4분기	10% - 신규 후보지 조사 및 현장 점검
2023	1~4분기	15% - 사회복지 공유공간 입지 선정 검토 - 도시재생사업 등 공모사업 병행 추진
2024	1~4분기	60% - 유휴공간 검토 및 관련부서 업무 협의 - 관련부서 추진상황 공유
2025	1분기	70% - 유휴공간 검토 및 관련부서 의견수렴
	2~3분기	90% - 유휴공간 확보 및 사회복지공동모금회 예산 배분 신청
	4분기	100% - 사회복지 공유공간 조성 및 리모델링 공사 착공 및 준공 - 공유공간 조성완료 및 입주
2026	1분기	100% - 공유공간 운영 계획 및 관리방안 수립
	2분기	100% - 운영 계획에 따른 연차별 관리방안 정비 및 관리 - 부진사항 보완 및 공간운영 성과평가

추진부서

주무부서 사회복지과장 김은미	팀장 복지정책팀장 이옥희	담당자 이정배 (☎6222)
-----------------	---------------	-----------------