

3-13. 물이 흐르는 신대천 친수공간 조성

공약번호 3-13

사업 구분	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>	재원	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 100%
	계속 <input type="checkbox"/>		정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>		임기 후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	
			추진완료 <input type="checkbox"/>					
			이행후 계속 <input type="checkbox"/>					

중앙정부 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)
-------------	---

공약 물이 흐르는 신대천 친수공간 조성

목표 (2022. 7월) 평수량 4천톤/일 ▶ (2025. 12월) 평수량 32천톤/일
시민들이 즐기고 체험할 수 있는 친수공간 조성

사업개요

기간 2023년 ~ 2025년(공사기간 2024. 1. ~ 2025. 12.)
위치 순천시 신대천(중흥 7·8단지 ~ 삼산중)
사업내용 하천정비(친수공간 조성) 연장 1.2km, 유지용수 확보 32천톤/일
사업비 10,000백만 원(특교세 1,400 균특 2,000 시비 6,600)

추진실적

신대천 정비사업 주민설명회(4회)	2023. 3. ~ 2025. 1.
하천정비 공사 착공(공정 60%)	2024. 1. ~
<ul style="list-style-type: none"> 유지용수관로 및 지장물 이설 완료 제방 정비(L형 옹벽, 중력식 옹벽 블록) 토사 정리 및 수로 개설 	2024. 9. ~ 2025. 3. 2025. 5. ~ 6. 2025. 11.
준공식 및 주말의 광장 운영, 사업 준공	2025. 12.


향후계획

친수·문화 공간 조성 완료 및 유지관리 2025. 12. ~ 지속

추진계획

친수·문화 공간 조성 완료

~ 2025. 12.



연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					임기 후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
합계	10,000	-	10,000	-	4,600	5,400	-	-	-
국비 (특교세)	1,400	-	1,400	-	-	1,400	-	-	-
시비	6,600	-	6,600	-	3,100	3,500	-	-	-
기타 (균특)	2,000	-	2,000	-	1,500	500	-	-	-

연도별 목표 및 추진계획

구분	이행률	추진계획
2023	1분기	-
	2분기	5%
	3분기	
	4분기	10%
2024	1분기	15%
	2분기	20%
	3분기	30%
	4분기	50%
2025	1분기	60%
	2분기	80%
	3분기	90%
	4분기	100%

추진부서

주무부서 건설과장 강 훈	팀장 하천관리팀장 황지섭	담당자 조홍희 (☎6719)
---------------	---------------	-----------------